



지원(G1)건설안전기술원

"어떠한 보상도 제대로 재해로 나빠진 삶의 질을 대신 할 수 없어요!"

결재	담당	부서장	대표
		Sign	

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

1. 기술지도 대상사업장

현 장	현 장 명	반송초등학교 별관동 교실안전 교체 및 내진보강공사			사 업 장 관 리 번 호 (사 업 개 시 번 호)	729-81-00075 92414261337
	공 사 기 간	24.12.26. ~ '25.05.24. (1차연장 : '25.06.28)	공 사 금 액	841,328,790	연 락 처 (이 메 일)	010-7522-5645 pdk1228@hanmail.net
	책 임 자	박 동 권				
	주 소	경남 창원시 성산구 반송로 133				
본 사	회 사 명	(주) 대승종합건설			법 인 등 록 번 호 (사 업 자 등 록 번 호)	2101110078280 416-81-37105
	면 허 번 호	건축 제 140410 호	연 락 처	055-603-0990		
	주 소	경남 창원시 진해구 신항로4로 47-26 405호(용원동, 마린타워)				

2. 기술지도 개요

지도기관명	지원(G1)건설 안전기술원	기술지도실시일	'25.05.31(토)
구분	<input type="checkbox"/> 건설 / <input type="checkbox"/> 전기·정보통신	공정률	(65) %
횟수	(9) 회차 / 총 (10) 회	담당 요원	이 현 철
이전 기술지도 이행여부	<input type="checkbox"/> 이행 / <input type="checkbox"/> 불이행	연락처	010-5505-6027
현장책임자 등 통보방법	직접전달 (성명: 박 동 권 서명: ()) <input type="checkbox"/> 등기우편 / <input type="checkbox"/> 전자우편 / <input type="checkbox"/> 모바일 / <input type="checkbox"/> 기타 ()		
작업 상황 및 특이사항	<input type="checkbox"/> 금일작업중인 사항 : 철골구조물 인양, 외벽구조체에 가조립 - 현재 작업내용 : 인양을 위한 200ton크레인 셋팅 및 인양고리 현장 용접작업		

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위 험장소	유해·위험요인	지적사항	이 행 결 과
'25.04.25	하이드 로크레 인 양중작 업 - 크레 인 전도	이동식 크레인 작업계획서 작성 및 이행	- 검토결과 자료 제공 (인양중량, 인양거리에 따른 크레인 크기, 거치 위치 검토)	
'25.05.16	- 중량 물 취급 시	자재 낙하 /		
'25.05.23 ('25.05.31)	자재낙 하 및 충돌	크레인 전도		

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 평가(3레벨-3x3단계)

위험성평가(3레벨-3x3단 계)			중대성(강도)	위험성 수준		개선방법
구 분	가능성(빈 도)	구 분	사망(장애발생) 3 업무복귀 및 완치가 능 2 아차사고 초래 위험 1	6~9	즉시개 선	
상	높음 3	대		3~4	보통	개선
중	보통 2	중		1~2	낮음	필요에 따라 개선
하	낮음 1	소				

유해·위험 장소	유해·위험요인	점검 및 지적사항	비 고
학교 운동장	철골조 현장조립작업	<p>> 현재 작업내용</p> <ul style="list-style-type: none">- 하이드로크레인 200ton 현장 셋팅함- 아웃트리거 최대 확장 및 이격거리 30m 이내 거치함 <div>????? ??</div> <p>> 인양용 줄걸이 현장 점검시 부적정 교체 요청</p> <ul style="list-style-type: none">- 인양 중량물 : 8.5ton- 부적격 슬링벨트(안전하중 3.0ton, 2줄걸이) 교체 <div>????? ??</div>	

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하 는 주요 진행 공정		유해·위험 요인	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대 책	비 고
진행공 정*	철골자 재 인양 직 후	인양직후 철 골재 전도 위험	- 철골재 자재가 본 용접 이전에 전도되 지 않도록 가용접 실시	
	용접작 업	용접작업에 따른 화재 및 감 전 위험	- 화재감시자 지정 배치	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

자 료 제 공	구체적 사항	비 고
기 준	건설현장 위험 기계장비 표준 작업계획서(개정)_고용노동부 2025.5 월 자료제공	

사 진 대 지

?? 1

사진
내용

- 크레인 200ton 셋팅중 사진
- 아웃트리거 받침용 철판 설치

?? 2

사진
내용

- 아웃트리거 최대 확장

?? 3

사진
내용

- 카운트웨이트 장비 셋팅

?? 4

사진
내용

- 인양용 고리 제작

?? 5

사진
내용

- 인양용 슬링벨트 안전하중 확인 사진

?? 6

사진
내용

- 불량 슬링벨트 현장 폐기
- 카트로 절단