

G

## 지원(G1)건설안전기술원

"어떠한 보상도 제대로 재해로 나빠진 삶의 질을 대신 할 수 없어요..!"

결재	담당	부서장	대표
		Sign	

## 건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

## 1. 기술지도 대상사업장

현 장	현장 명	한국건설산업(주) 신도시 아파트 신축공사 현장			사업장 관리번 호 (사업 개시번 호)	2024-001
	공사 기간	2024.03.01 ~ 2025.12.31	공사 금액	150 억 원	연락처 (이메 일)	031-123-4567 site@koreaconstruction.co.kr
	책임 자	박공사				
	주소	경기도 성남시 분당구 판교로 123번길 45				
본 사	회사 명	한국건설산업(주)			법인등 록번호 (사업 자등록 번호)	123-45-67890
	면허 번호	건 설-2024- 001	연락 처	02-1234-5678		
	주소	서울시 강남구 테헤란로 123				

## 2. 기술지도 개요

지도기관명	한국건설산업 (주)	기술지도실시일	24.12.19(목)
구분	<input type="checkbox"/> 건설 / <input type="checkbox"/> 전기·정보통신	공정률	( 65 ) %
횟수	( 3 ) 회차 / 총 ( 5 ) 회	담당 요원	김안전
이전 기술지도 이행여부	<input type="checkbox"/> 이행 / <input type="checkbox"/> 불이행	연락처	02-1234-5678
현장책임자 등 통보방법	직접전달 ( 성명: 박공사      서명: (      ) ) <input type="checkbox"/> 등기우편 / <input type="checkbox"/> 전자우편 / <input type="checkbox"/> 모바일 / <input type="checkbox"/> 기타 ( )		
작업 상황 및 특이사항	<input type="checkbox"/> 금일작업중인 사항 : 15층 슬래브 타설 및 철근 배근 작업 - 현재 작업내용 : 15층 슬래브 타설 기상상황 양호, 작업환경 적정		



### 3. 이전 기술지도 사항 이행여부

data-repeat="previous\_guidance"> >

지도일 (확인일)	유해·위 험장 소	유해·위 험요인	지적사항	이행 결과		
24.11.15(금)	지하 2층 전기 실	전기배 선 노 후화 및 과 부하 위험	전기배선 교체 및 과부하 방지장치 설치 필 요	전기배선 교체 완 료, 과부 하 방지장 치 설치 완료	개인보 호구 착용 의무 준수 강화	안전교육 실시 및 개인보호 구 착용 점검 강 화
24.10.20(일)		지상 10층 작업장	안전모 미착용 작업자 발견			

### 4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 평가(3레벨-3x3단계)

위험성평가(3레벨-3x3단계)			중대성(강도)	위험성 수준		개선방법
구 분	가능성(빈 도)	구 분	사망(장애발생) 3 업무복귀 및 완치가 능 2 아차사고 초래 위험 1	6~9	즉시개 선	
상	높음 3	대		3~4	보통	개선
중	보통 2	중		1~2	낮음	필요에 따라 개선
하	낮음 1	소				

data-repeat="hazards"> data-repeat="hazards"> >

유해·위험 장소	유해·위험요인	개선방법	가능 성 (빈 도)	중대 성 (강 도)	위 험 성 수 준	개선 우선 순위
15층 작업 장	고소작업 시 안 전띠 미착용 위 험	안전띠 착용 의무 화 및 점검 강화	중간	높음	높음	1순 위
지하 1층 자재창고	소화기 부족 및 비상구 막힘	소화기 추가 설치 및 비상구 정리정 돈	낮음	높음	중 간	2순 위
현장 입구	안전교육 미이수 작업자 출입	안전교육 이수 확 인 및 출입 통제 강 화	중간	중간	중 간	3순 위



## 5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하 는 주요 진행 공정		유해·위험 요인	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대 책	비 고
진행공 정*	철골자 재 인양 직 후	인양직후 철 골재 전도 위험	- 철골재 자재가 본 용접 이전에 전도되 지 않도록 가용접 실시	
	용접작 업	용접작업에 따른 화재 및 감 전 위험	- 화재감시자 지정 배치	

## 6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

data-repeat="support"> data-repeat="support"> >

자료 제공	구체적 사항	비고
안전교 육	고소작업 안전수칙 및 개인보호구 착용 교육	매주 월요일 오전 8시 정기 안전 교육 실시
안전장 비	안전띠, 안전모, 안전화 등 개인보 호구 보급	작업자별 개인보호구 점검표 작 성 및 관리
응급처 치	응급처치키트 및 자동심장충격기 설치	현장 내 3곳 설치, 응급처치 교육 실시





# 사 진 대 지




사진 내용	15층 슬래브 타설 작업 현 장
----------	----------------------

data-repeat="photos">



사진 내용	안전교육 실시 모습
----------	------------



사진 내용	
----------	--