기원(G1)건설안전기술원 로고

"어떠한 보상도 제대로 재해로 나빠진 삶의 질을 대신 할 수 없어요.!"

	담 당	부 서 장	대 표
결 재			
	/	/	/

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	강남구 신축아파트 건설현장	사업장관리번호 (사업개시번호)	CN-2024-001		
	공사기간	2024.03.01 ~ 2025.12.31	공사금액	02-1234-5678 safety@construction.com		
	책임자	박현장	연락처 (이메일)	박현장		
	주소	서울시 강남구 테헤란로 456				
	회사명	안전관리전문기관	법인등록번호 (사업자등록번호)	SA-2024-001		
본사	면허번호	SA-001234	연락처	02-9876-5432		
	주소	서울시 강남구 테헤란토	서울시 강남구 테헤란로 789			

2. 기술지도 개요

지도기관명	안전관리전문기관	기술지도실시일	24.12.19(목)
구분	□ 전기·정보통신	공정률	(65)%
횟수	(3)회차/총(5)회	담당 요원	김안전
이전 기술지도 이행여부	□ 이행 / □ 불이행	연락처	02-9876-5432
현장책임자 등 통보방법	직접전달 (성명: <u>박현장</u> 서명: ■모바일 / ■기타 ()	()) 🗖 등	기우편 / ◘ 전자우편/
작업 상황 및 특이사항	□금일작업중인 사항 : 3층 슬래브 ; - 현재 작업내용 : 철골 조립 및 설치 날씨가 맑아 작업 환경이 양호함		

	21	

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

data-repeat="previous_guidance"> >

지도일 (확인일)	유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항	이행 결과
24.11.15(금)	2층 작업 장	전도 위험	안전난간 설치 미 흡	완료 - 안전난간 설치 및 점검 완 료
24.10.20(일)	1층 지하 실	전기배선 노후 화	전기배선 교체 필 요	완료 - 전기배선 교체 및 점검 완 료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성 평가(3레벨-3x3단계)

구분	가능성(빈	도)	구분	중대성(강.	도)	구분		계획적 개선방법
상	높음	3	대	높음	3	6~9	높음	즉시 개선
중	보통	2	중	보통	2	3~4	보통	개선
하	낮음	1	소	낮음	1	1~2	낮음	관찰 지속

data-repeat="hazards"> data-repeat="hazards"> >

유해·위험장소	유해·위험요인	개선방법	가능 성 (빈도)	중대 성 (강도)	위험 성 수준	개선 우선순 위
3층 작업 장	고소작업 안전장비 미착 용	안전헬멧, 안전벨트 착용 의무 화	3	3	9	높음
2층 외벽	비계 설치 상태 불량	비계 재설치 및 점검	2	3	6	보통
1층 입구	안전표지판 부족	안전표지판 추가 설치	1	2	2	낮음

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

C	음방문 시 까지 발생하 는 주요 진행 공정	유해·위험 요인	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비 고
진행공정	4층 슬래브 콘크리트 타 설	고소작업 위험	안전난간 설치 및 안전장비 착용 의무 화	
*	외벳 마감공사	비계 작업 위 험	비계 상태 점검 및 안전장비 착용	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

data-repeat="support"> >

자료 제공	구체적 사항	비고
안전교육	고소작업 안전교육 실시	매주 월요일 오전 9시
안전장비	안전헬멧, 안전벨트, 안전신발 제공	작업자별 개인보호구 지급 완료

	6/		

사 진 대 지

